



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» декабрь 2018 й.

№ 1276-р

«12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

2. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия, направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Киреева М.Ю.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
 Распоряжением Правительства
 Республики Башкортостан
 от 12 декабря 2018 года
 № 1276-р

ПАСПОРТ
 регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		
Краткое наименование регионального проекта	”Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами ”	Срок начала и окончания регионального проекта	01.12.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Киреев М.Ю. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Фатхуллин М.Б. – исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Логунова Н.В. – заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 «Об утверждении государственной программы ”Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан”		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, 60% к 2024 году:			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления Срок: 31.12.2024		
1.1	В Республике Башкортостан введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов, млн. тонн/год	31.12.2024	915 тыс. т/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 55% к 2024 году
1.1.1	Мусоросортировочный модульный комплекс в рамках строительства полигона твердых бытовых отходов МР Дуванский район Республики Башкортостан	31.12.2020	мощность объекта 20 тыс. т/год
1.1.2	Мусоросортировочный комплекс в с. Иткинеево МР Янаульский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 20 тыс. т/год
1.1.3	Мусоросортировочный комплекс в с. Языково МР Благоварский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 20 тыс. т/год
1.1.4	Мусоросортировочный комплекс д. Юнтиряк, МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан	31.12.2020	мощность объекта – 20 тыс. т/год
1.1.5	Мусоросортировочный комплекс в г.Уфе	31.12.2021	мощность объекта – 350 тыс. т/год
1.1.6	Мусоросортировочный комплекс в МР Благовещенский район Республики Башкортостан	31.12.2020	мощность объекта – 50 тыс. т/год
1.1.7	Мусоросортировочный комплекс в МР Чишминский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 20 тыс. т/год
1.1.8	Мусоросортировочный комплекс в с. Прибельский МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 20 тыс. т/год
1.1.9	Мусоросортировочный комплекс с. Кушнаренково МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 20 тыс. т/год
1.1.10	Мусоросортировочный комплекс в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан	31.12.2020	мощность объекта – 40 тыс. т/год
1.1.11	Мусоросортировочный комплекс в ГО г. Сибай Республики Башкортостан	31.12.2020	мощность объекта – 40 тыс. т/год

1.1.12	Мусоросортировочный комплекс в ГП г. Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 100 тыс. т/год
1.1.13	Мусоросортировочный комплекс в с. Старосубханкулово МР Бурзянский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 15 тыс. т/год
1.1.14	Мусоросортировочный комплекс в с. Подлесное МР Белебеевский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 40 тыс. т/год
1.1.15	Мусоросортировочный комплекс в МР Туймазинский район Республики Башкортостан	31.12.2020	мощность объекта – 100 тыс. т/год
1.1.16	Мусоросортировочный комплекс в п. Вознесенка МР Буздякский район Республики Башкортостан	31.12.2021	мощность объекта – 20 тыс. т/год
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, 36% к 2024 году:			
1.2	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов, млн. тонн/год	31.12.2024	76 тыс. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 24%
1.2.1	Инновационный комплекс по переработке вторичных ресурсов в МР Давлекановский район Республики Башкортостан в рамках инвестиционного проекта	31.12.2021	мощность объекта по сортировки – 20 тыс. т/год; мощность объекта – 15 тыс. т/год
1.2.2	Завод по глубокой переработке вторичного сырья в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан в рамках инвестиционного проекта	31.12.2021	мощность объекта – 11 тыс. т/год
1.2.3	Производственно-технологический комплекс по переработке вторичных ресурсов ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан в рамках инвестиционного проекта	31.12.2021	мощность объекта – 50 тыс. т/год
2	Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами		
2.1	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, %	31.12.2024	100%
2.2	Проведена инвентаризация мест размещения твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан	31.12.2024	100%

Консолидированный бюджет РБ, в том числе	0,00	5,30	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	7,70
бюджет Республики Башкортостан	0,00	5,30	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	7,70
межбюджетные трансферты Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	236,36	2431,74	2415,28	0,00	0,00	0,00	5083,38

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Руководитель регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Киреев Ю.М.	10
2	Администратор регионального проекта	Логунова Н.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Тюр В.А.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5
4	Участник регионального проекта	Щекина Е.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5
5	Участник регионального проекта	Нагаев Э.М.	начальник отдела реализации программ природопользования Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Тюр В.А.	20

6	Участник регионального проекта	Гарипова Д.Д.	начальник планирования, бухгалтерского учета и отчетности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Щекина Е.В.	10
7	Участник регионального проекта	Давлетова К.Ф.	ведущий советник службы по обращению с отходами Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Логунова Н.В.	40
<p>Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов. Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Проведена инвентаризация объектов размещения твердых коммунальных отходов и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации. Модернизирована единая государственная система учета отходов в части дополнения функционалом по обращению с твердыми коммунальными отходами (содержащая данные о мощностях и местах расположения твердых коммунальных отходов, их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки твердых коммунальных отходов к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами)</p>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Киреев Ю.М.	10
2	Участник регионального проекта	Тюр В.А.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5

3	Участник регионального проекта	Щекина Е.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б	5
4	Участник регионального проекта	Нагаев Э.М.	начальник отдела реализации программ природопользования Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Тюр В.А.	20
5	Участник регионального проекта	Гарипова Д.Д.	начальник планирования, бухгалтерского учета и отчетности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Щекина Е.В.	10
6	Участник регионального проекта	Давлетова К.Ф.	ведущий советник службы по обращению с отходами Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Логунова Н.В.	40
7	Участник регионального проекта	Мухамадеев Ф.Р.	глава Администрации МР Дуванский район Республики Башкортостан	Хабилов Р.Ф.	5
8	Участник регионального проекта	Вазигатов И.А.	глава Администрации МР Янаульский район Республики Башкортостан	Хабилов Р.Ф.	5

9	Участник регионального проекта	Коземаслов Ю.А.	глава Администрации МР Благоварский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
10	Участник регионального проекта	Хайруллин Р.М.	глава Администрации МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
11	Участник регионального проекта	Мустафин У.М.	глава Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
12	Участник регионального проекта	Фазылов Ф.Х.	глава Администрации МР Благовещенский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
13	Участник регионального проекта	Уразметов Ф.З.	глава Администрации МР Чишминский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
14	Участник регионального проекта	Сабилов А.Ф.	глава Администрации МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
15	Участник регионального проекта	Нургалиев Р.В.	глава Администрации МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
16	Участник регионального проекта	Беляев Б.В.	глава Администрации ГО г. Кумертау Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5

17	Участник регионального проекта	Афзалов Р.А.	глава Администрации ГО г. Сибай Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
18	Участник регионального проекта	Яркинбаев С.Р.	временно исполняющий обязанности главы Администрации ГП г. Баймак Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
19	Участник регионального проекта	Шарипов Р.Д.	глава Администрации МР Бурзянский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
20	Участник регионального проекта	Сахабиев А.А.	глава Администрации МР Белебеевский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
21	Участник регионального проекта	Суфиянов А.Р.	глава Администрации МР Туймазинский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
22	Участник регионального проекта	Арсланов А.М.	глава Администрации МР Буздякский район Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
23	Участник регионального проекта	Гапоненко В.В.	глава Администрации ГП г. Давлеканово Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5
24	Участник регионального проекта	Куликов В.И.	глава Администрации ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан	Хабиров Р.Ф.	5

Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Хабилов Р.Ф.	10
2	Участник регионального проекта	Давлетова К.Ф.	ведущий советник службы по обращению с отходами Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Логунова Н.В.	40

6. Дополнительная информация

1. «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов; использование наилучших доступных технологий при обращении с твердыми коммунальными отходами; использование методов экономического стимулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами в целях уменьшения количества захораниваемых твердых коммунальных отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; максимальное использование исходного сырья и материалов; предотвращение образование твердых коммунальных отходов; сокращение образования отходов и снижение класса опасности твердых коммунальных отходов в источниках образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
2. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.
3. ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан;
К – куратор;
РРП – руководитель регионального проекта.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта и при необходимости его согласование с ключевыми участниками	01.01.2019	31.12.2024	Логунова Н.В.	запрос на изменение	РРП
2	Актуализирован паспорт регионального проекта (не реже 1 раза в год)	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	протокол заседания проектного офиса Правительства Республики Башкортостан	К

3	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов. Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Проведена инвентаризация объектов размещения твердых коммунальных отходов и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации. Модернизирована единая государственная система учета отходов в части дополнения функционалом по обращению с твердыми коммунальными отходами (содержащая данные о мощностях и местах расположения твердых коммунальных отходов, их специализации (захоронение, сортировка, переработка) маршрутах транспортировки твердых коммунальных отходов к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами)	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	итоговый отчет	К
3.1	Мероприятия, планируемые к реализации в Республике Башкортостан в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019		ввод объекта в эксплуатацию	
3.1.2	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Благовещенский район Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2020	ООО «Регион-Капитал»	акт выполненных работ	РРП
3.1.2.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2021	01.03.2021	ООО «Регион-Капитал»	акт выполненных работ	РРП
3.1.2.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2021	01.04.2021	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К

3.1.3	Строительство мусоросортировочного комплекса в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2020	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.3.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2021	01.03.2021	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.3.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2021	01.04.2021	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.4	Строительство мусоросортировочного комплекса в ГО г. Сибай Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2020	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.4.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2021	01.03.2021	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.4.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2021	01.04.2021	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.5	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Туймазинский район Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2020	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	
3.1.5.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2021	01.03.2021	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.5.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2021	01.04.2021	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.6	Строительство мусоросортировочных комплексов в МР Дуванский район РБ, МР Дюртюлинский район РБ	01.01.2019	31.12.2020	Фатхуллин М.Б.	ввод объекта в эксплуатацию	К
3.1.6.1	Заключение государственного контракта на проектирование и получение заключения государственных экспертиз	01.01.2019	01.04.2019	Фатхуллин М.Б.	государственный контракт	К

3.1.6.2	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в целях софинансирования расходных обязательств Республики Башкортостан, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Башкортостан в области обращения с отходами	01.04.2019	15.04.2019	Фатхуллин М.Б.	письмо, заявка	К
3.1.6.3	Включение проекта на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в целях софинансирования расходных обязательств Республики Башкортостан, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Башкортостан в области обращения с отходами	15.04.2019	01.06.2019	Фатхуллин М.Б.	протокол отбора проектов	К
3.1.6.4	Заключение соглашения между Минприроды России и Правительством Республики Башкортостан на 2020 год	02.06.2019	01.07.2019	Фатхуллин М.Б.	соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К
3.1.6.5	Направлен в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенный государственный контракт между Минэкологии РБ и подрядчиком, на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	01.07.2019	10.07.2019	Фатхуллин М.Б.	государственный контракт	РРП
3.1.6.6	Сформирован в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.07.2020	15.07.2020	Фатхуллин М.Б.	приложение № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К

3.1.6.7	Сформирован в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах Республики Башкортостан по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2020	15.10.2020	Фатхуллин М.Б.	приложение № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К
3.1.6.8	Сформирован в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за IV квартал 2020 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.01.2021	15.01.2021	Фатхуллин М.Б.	приложение № № 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К
3.1.6.9	Отчет по проекту в рамках соглашения, заключенного в 2020 году	01.01.2021	01.03.2021	Фатхуллин М.Б.	отчет	К
3.1.7	Строительство мусоросортировочных комплексов в МР Благоварский район РБ, МР Янаульский район Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2021	Фатхуллин М.Б.	ввод объекта в эксплуатацию	К
3.1.7.1	Заключение государственного контракта на проектирование и получение заключения государственных экспертиз	01.01.2020	01.04.2020	Фатхуллин М.Б.	государственный контракт	К
3.1.7.2	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в целях софинансирования расходных обязательств Республики Башкортостан, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Башкортостан в области обращения с отходами	01.04.2020	15.04.2020	Фатхуллин М.Б.	письмо, заявка	К

3.1.7.3	Включение проекта на предоставление субсидий субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в целях софинансирования расходных обязательств Республики Башкортостан, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Башкортостан в области обращения с отходами	15.04.2020	01.06.2020	Фатхуллин М.Б.	протокол отбора проектов	К
3.1.7.4	Заключение соглашения между Минприроды России и Правительством Республики Башкортостан на 2021 год	02.06.2020	01.07.2020	Фатхуллин М.Б.	соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К
3.1.7.5	Направлен в ФГБУ «ВНИИ Экология» государственный контракт, заключенный между Минэкологии РБ и подрядчиком, на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	01.07.2020	10.07.2020	Фатхуллин М.Б.	государственный контракт	К
3.1.7.6	Сформирован в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за II квартал 2021 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.07.2021	15.07.2021	Фатхуллин М.Б.	приложение № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К
3.1.7.7	Сформирован в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за III квартал 2021 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2021	15.10.2021	Фатхуллин М.Б.	приложение № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К

3.1.7.8	Сформирован в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за IV квартал 2021 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.01.2022	15.01.2022	Фатхуллин М.Б.	приложение №№ 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Республики Башкортостан	К
3.1.7.9	Отчет по проекту в рамках соглашения, заключенного в 2021 году	01.01.2022	01.03.2022	Фатхуллин М.Б.	отчет	К
3.1.8	Строительство мусоросортировочного комплекса в ГО г. Уфа Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.8.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.8.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.9	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Чишминский район Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.9.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.9.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.10	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.10.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.10.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.11	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.11.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП

3.1.11.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.12	Строительство мусоросортировочного комплекса в ГП г. Баймак Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.12.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.12.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.13	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Бурзянский район Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.13.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.13.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.14	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Белебеевский район Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.14.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.14.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.15	Строительство мусоросортировочного комплекса в МР Буздякский район Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2021	оператор	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.15.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	оператор	акт выполненных работ	РРП
3.1.15.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.16	Строительство инновационного комплекса по переработке вторичных ресурсов в МР Давлекановский район Республики Башкортостан в рамках инвестиционного проекта	01.01.2019	31.12.2021	инвестиционный проект, инициатор – ООО «Биосфера»	ввод объекта в эксплуатацию	РРП

3.1.16.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	ООО «Биосфера» (инициатор инвестиционного проекта)	акт выполненных работ	РРП
3.1.16.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.17	Завод по глубокой переработке вторичного сырья в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан в рамках инвестиционного проекта	01.01.2019	31.12.2021	ООО «Эко-Сити» (инициатор инвестиционного проекта)	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.17.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	ООО «Эко-Сити» (инициатор инвестиционного проекта)	акт выполненных работ	РРП
3.1.17.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
3.1.18	Производственно-технологический комплекс по переработке вторичных ресурсов ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан в рамках инвестиционного проекта	01.01.2019	31.12.2021	АО «ПТК Эко-Пром» (инициатор инвестиционного проекта)	ввод объекта в эксплуатацию	РРП
3.1.18.1	Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию	01.01.2022	01.03.2022	инвестиционный проект, Инициатор – АО «ПТК Эко-Пром»	акт выполненных работ	РРП
3.1.18.2	Направление документов о вводе объекта в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»	02.03.2022	01.04.2022	Фатхуллин М.Б.	акт выполненных работ	К
2	Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами					
2.1	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, %	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	отчет	К
2.2	Проведена инвентаризация мест размещения твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	отчет	К

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	статистические данные Управления Росприроднадзора по РБ	Минэкологии РБ	субъект РФ	ежегодный	
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	статистические данные Управления Росприроднадзора по РБ	Минэкологии РБ	субъект РФ	ежегодный	
3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	%	данные операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами и региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Минэкологии РБ	субъект РФ	ежегодный	

4	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО	млн. тонн/год	<p>постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 «Об утверждении государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан";</p> <p>предложения операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами и региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами с указанием стоимости реализации мероприятия</p>	Минэкологии РБ	субъект РФ	ежегодный	
---	--	---------------	--	----------------	------------	-----------	--

5	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО	млн. тонн/год	приоритетные инвестиционные проекты, вошедшие в Реестр инвестиционных проектов Республики Башкортостан с указанием стоимости реализации мероприятия	Минэкологии РБ	субъект РФ	ежегодный	
6	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	%	Акт № 5 от 29.03.2017 «Сдача-приемка выполненной работы по государственному контракту № 16002 от 29.01.2016 по разработке Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Башкортостан	Минэкологии РБ	субъект РФ	ежегодный	

7	Проведена инвентаризация мест размещения ТКО на территории Республики Башкортостан	%	региональными операторами совместно с администрацией МО Республики Башкортостан, данные внесены в республиканский кадастр отходов (постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 августа 2015 года № 347 «О порядке ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления»)	региональный оператор	субъект РФ		
---	--	---	--	-----------------------	------------	--	--